

SPOSÓB ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO ORAZ KOMÓRKI GOSPODARCZEJ

ORAZ ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH PRZY UL. KOLONIA Zręby 71 - DZIAŁKA NR 811 OBRĘB 0064 W GDAŃSKU

A.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować teren budowy:

- zamontować stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze
- zaznaczyć strefy niebezpieczne
- urządzić składowisko materiałów

Teren budowy należy oznaczyć tablicami „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z przepisami. Prace budowlane powinny być realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej składającej się z osób mających odpowiednie uprawnienia. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ, wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych.

Do pracy należy dopuszczać tylko i wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP.

B.

Budynek mieszkalny wolnostojący niepodpiwniczony

- rozbiórka dachu drewnianego krytego papą
- rozbiórka ścian działowych drewnianych
- rozbiórka ścian zewnętrznych drewnianych i murowanych

Komórka gospodarcza

- rozbiórka ściany żelbetowej

*NIE ROZBIERAMY - POZOSTAJE -
ZAMUROWANYMI OTWOR DRZWIOWY.
PONIEWAZ STANOWI UZMOCNIENIE SKARPY!*

Po rozbiórce obiektu teren zostanie uporządkowany i wyrównany a materiał z rozbiórki wywieziony na wysypisko miejskie Szadółki.

STANISZ
INSPEKTOR NADZORU

inż. Jarosław Kesicki
upr. nr. 257006/86 bez. ogr.